



LE DEBROUSSAILLEMENT DES JEUNES PEUPEMENTS

Marcheprime

28 mars 2019

Les obligations légales de débroussaillage

Arrêt 1 : Présentation par la Fédération Girondine de DFCI

Mesures de débroussaillage le long des axes routiers

Obligations de débroussaillage en zone urbanisée

Guide des bonnes pratiques sylvicoles face au risque feu de forêt

Les entretiens des jeunes peuplements

Arrêt 2 : Plantation automne 2016 (Alliance Forêts Bois)

- 2016 :
- Préparation du sol et reboisement
 - Débroussaillage préliminaire en plein repris environ 1 mois plus tard
 - Epandage d'engrais (100 kg /ha)
 - Labour en plein
 - Tassement rouleau landais
 - Traçage des lignes de plantation au disque
 - Plantation en pin maritime VF3 (1500 tiges/ha)

Janvier 2019 : Débroussaillage de toutes les interlignes (2 passages par interligne)

Présentation de la mécanique et architecture du système racinaire
par Frédéric DANJON

Arrêt 3 : Semis juin 2012 (Gourg)

- 2012 : Préparation du sol et reboisement
- Débroussaillage en plein
 - Epandage d'engrais (100 kg /ha)
 - Labour en plein
 - Tassement rouleau landais
 - Passage du disque sur la ligne de semis
 - Semis (3 kg graine/ha)
 - Plantation de chêne rouge (avec protection) et bouleau en bout de ligne et lisière Sud

Initialement prévue en plantation, cette parcelle a été semée suite au problème de gelée de plants en pépinière. Elle a donc été labourée, tassée puis est restée en « stand-by » un certain temps.

Avant le semis, le sol a été retravaillé avec un petit disque.

La levée des graines a été irrégulière et le sol a été gorgé d'eau l'hiver suivant ce qui a entraîné des pertes.

Démonstrations de matériel

ARGEFO (petits rouleaux landais)
SYLVINOV (rouleau landais) en collaboration avec Stéphane BARBOTIN – FJA
GOURG (rouleau landais)
ALLIANCE FORETS BOIS (debdisk)

Arrêt 4 : Plantation automne 2009 (Planfor)

- 2009 : Préparation du sol et reboisement
- Débroussaillage en plein
 - Epandage d'engrais (100 kg /ha)
 - Labour en plein
 - Tassement au rouleau landais
 - Sous-solage et tassement au rouleau landais des futures lignes de plantation
 - Plantation en pin maritime VF2 (1500 tiges/ha)

2011 : Débroussaillage de toutes les interlignes

2014 : Débroussaillage de toutes les interlignes

Janvier 2019 : Débroussaillage d'une interligne sur deux (2 passages par interligne)